



**Nun ist er möglich, der freie Blick auf den Kircheneubau in Neukirchen-Vluyn. Lange Zeit wurde dieses durch das in den letzten Tagen abgebaute Baugerüst verhindert.**

#### **Freier Blick auf den Neubau**

Die Arbeiten im Außenbereich des Neubaus sind jetzt weitestgehend abgeschlossen.

Im Innenbereich wurde der Estrich aufgebracht. In den letzten Wochen ist auch die Heizungsinstallation abgeschlossen worden. Vom Energieversorger wurden die notwendigen Arbeiten zur Inbetriebnahme der Anlage erledigt. Die Kirche kann nun beheizt werden, was für das Austrocknen des Mauerwerkes nötig ist.

#### **Noch vier Monate bis zur Einweihung**

Mit den Malerarbeiten wurde begonnen und auch die Deckenverkleidungen liegen zur Montage bereit. Noch sind einige Arbeiten auszuführen und auch der gesamte Außenbereich des Grundstücks muss noch hergerichtet werden.

Alle Bauverantwortlichen und Handwerker sind aber zuversichtlich, den Zeitplan einhalten zu können, so dass der Termin zur Einweihung nicht gefährdet ist.

**21. Mai 2016**

Text: und Bilder: Friedel Kamann

